

weberSmart Vedeneristysjärjestelmä, märkätilatyön tarkistuslomake

Kohde Osoite _____ Asunto / Huoneisto

Pinta-alat Lattia _____ m² Seinät _____ m²

Alustat Lattia _____ Seinät _____

Lattiakaivo

- Vieser Blücher
 Merikanor
 Unidrain Muu _____

Lattian kallistukset (vähint. 1:100, kaivon lähellä 1:50)

- Tarkastettu
Lattian kosteus arviointisyvydellä
 Tarkastettu, _____ % RH

Käytetyt materiaalit

Lattioiden tasoitus

- MD 16 Dispersio
 5400 Lämpölattiatasoite
 5000 Karkea Lattiatasoite
 6000 Lattiamassa
 8000 Linjasaneerausmassa
 3100 Hienotasoite
 4400 Pikatasoite

Seinien tasoitus

- MT Märkätilataseite
 MTL Märkätilalaasti

Vahvikkeet

- ST 120 Nauha
 SC 35-55 mm Läpivienti
 SC 75-110 mm Läpivienti
 IC Sisäkulma
 OC Ulkokulma
 DC Kaivolaippa

Laattojen kiinnitys

- rex fix Saneerauslaasti
 flow rapid fix Nopea lattialaasti
 supra light fix Kevytlaasti

Saumaukset

- classic grout Saumalaasti
 rapid grout Saumalaasti
 neutral/special silicone Silikoni

Muut materiaalit

Työolosuhteet

Riittävä ilmanvaihto _____ Ilman kosteus _____ RH % Ilman lämpötila _____ °C

Laadunvalvonta

Vedeneristeen kalvonvahvuuden tulee olla kauttaaltaan vähintään 0,5 mm.

WX Vedeneristeen menekki: seinät _____ l/m² lattia _____ l/m²

Mitattu kalvonvahvuus: seinät _____ mm lattia _____ mm

Lisätietoja

Työssä on noudatettu weberSmart Vedeneristysjärjestelmän työohjetta 8-75

Paikka _____ Aika _____ Märkätila-asettaja _____
 Sertifikaatti/Märkätilakortti _____ / _____
 Vastaava työnjohtaja _____

Kohde Osoite

Asunto /
Huoneisto

weberSmart Vedeneristysjärjestelmä, vedeneristeen tarkistuspalat

Lattia

Seinä

Paikka

Aika

Märkätila-asentaja

Sertifikaatti/Märkätilakortti

Vastaava työnjohtaja

